SERVICE REPORT PREVENTIVE MAINTENANCE **AC SPLIT**

FORM NO. ACS-PM-11-24-00001

Tipe Form PM01

Lokasi : Ciomas	Model Unit :AC	Team Engineer List : asd	Date : 2024-11-15
Code unit: 2333	No. Seri : 12233		Start PM : 13:56
Nomor Unit: 00001	Periode : 1 Monthly		Close PM : 12:23

TYPE OF AIR CONDITIONER EQUIPMENT

✓ AC Split

REFRIGERANT TYPE: Test2

No)	TASK LIST Item Checked	Standar	Actual
		SAFETY BRIEFING TEAM	OK	Actual
	1	Cek cover unit, pastikan bersih, skrup masih lengkap dan tidak ada kerusakan pada cover unit	OK	?
- NDOOR U	2	Cek kondisi filter, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor)	ОК	?
	3	Cek kondisi fin evap, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor)	ОК	?
	4	Cek kondisi blower fan, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor)	ОК	?
	5	Cek kondisi drain sistem, bersihkan lendir yang menempel dan pastikan tidak tersumbat	Lancar	?
	6	Cek putaran blower, pastikan aliran udara pada evaporator lancar	Lancar	?
	7	Cek Insulasi pipa, pastikan semua pipa terinsulasi, tidak ada yang rusak atau kondensasi	ОК	?
	8	Cek kebocoran refrigerant, pastikan tidak ada oli di area indoor, bak drain dan sambungan pipa	Tdk. Bocor	?
N	9	Cek modul indoor, pastikan koneksi kabelnya dan pastikan tidak ada kerusakan pada modul	OK	?
' _T	10	Kencangkan semua koneksi kabel pada terminal indoor unit	Kencang	?
i i	11	Test running, pastikan tidak ada suara atau vibrasi yang abnormal	OK	?
	12	Cek setpoint pada remote, pastikan pada mode cool semuai temperature yang diinginkan	OK	?
	13	Cek timer pada remote, pastikan sesuai dengan kebutuhan	OK	?
	14	Check baterai pada remote, lakukan penggantian jika diperlukan	OK	?
0	15	Cek cover unit, pastikan bersih, skrup masih lengkap dan tidak ada kerusakan pada cover unit	OK	?
Ų	16	Cek kondisi fin kondensor, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor)	OK	?
T D	17	Cek kondisi fan outdoor, pastikan terpasang dengan baik, tidak kotor & tidak rusak (cleaning jika kotor)	OK	?
Ö	18	Cek putaran fan outdoor, pastikan aliran udara pada kondensor lancar	OK	?
ŏ	19	Cek Insulasi pipa, pastikan semua pipa terinsulasi, tidak ada yang rusak atau kondensasi	OK	?
R	20	Cek kebocoran refrigerant, pastikan tidak ada oli di area kondensor dan sambungan pipa	Tdk. Bocor	?
	21	Kencangkan semua koneksi kabel pada terminal outdoor unit	OK	?
U	22	Cek Kapasitor kompressor	OK	?
N I	23	Cek Kapasitor motor fan kondensor	OK	?
	24	Test running, pastikan tidak ada suara atau vibrasi yang abnormal	OK	?
Т	25	Cek ampere kompressor dan sesuaikan dengan kapasitas di nameplate unit	OK	?
	26	Cek ampere motor fan kondensor dan sesuaikan dengan kapasitas di nameplate unit	OK	?
	27	Cek tekanan kompressor disesuaikan dengan tipe referigerant	OK	?

Sub Equipment	Indoor Unit	Outdoor Unit			
Parameter	Temp (C)	Suction Pressure (Psi)	Discharge Pressr. (Psi)	Amp. Compressor (A)	Voltage (V)
Standar Cond.	2	2	2	2	2
Before	2	2	2	2	2
After	2	2	2	2	2

NOTES

Temuan : 2 Rekomendasi:2

RESUME

JOB COMPLETED ? Completed , please check on NOTES

RUNNING HOURS:

Keterangan : Lembar 1 untuk Teknisi; Lembar 2 untuk User; Lembar 3 Arsip Kantor

	Foto Equipment					
No	Gambar	Info	Keterangan			
1		TS1 FOto EQ	Before			
2		PM1 EQ	?			
No	Foto Parameter No Gambar Info Keterangan					
1		TS1 FOto Parameter	Before			
2		PM2 Parameter	?			