FORM NO. SERVICE REPORT PREVENTIVE MAINTENANCE AIR CONDITIONER SERIES Tipe Form PM01 Model Unit: Team Engineer List: Date Lokasi: Code unit: Start PM: No. Seri Nomor Unit: Close PM: Periode TYPE OF AIR CONDITIONER EQUIPMENT REFRIGERANT TYPE ? AC Split Duct ? AC Floor Standing ? AC Split Wall ? AC Cassette Not Ok TASK LIST **Item Checked** Standar No. Actual INTENSIVE SAFETY BRIEFING TEAM OK OK Cek cover unit, pastikan bersih, skrup masih lengkap dan tidak ada kerusakan pada cover unit Ok Cek kondisi filter, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor) OK Ok ΙN Cek kondisi fin evap, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor) OK Ok D Cek kondisi blower fan, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor) 0 OK Ok 0 Cek kondisi drain sistem, bersihkan lendir yang menempel dan pastikan tidak tersumbat Ok Lancar Cek putaran blower, pastikan aliran udara pada evaporator lancar Lancar Lancar Cek Insulasi pipa, pastikan semua pipa terinsulasi, tidak ada yang rusak atau kondensasi OK Ok UN Cek kebocoran refrigerant, pastikan tidak ada oli di area indoor, bak drain dan sambungan pipa Tdk. Bocor Tidak Bocor ΙT Cek modul indoor, pastikan koneksi kabelnya dan pastikan tidak ada kerusakan pada modul OK Ok Kencangkan semua koneksi kabel pada terminal indoor unit Kencang Kencang Ok Test running, pastikan tidak ada suara atau vibrasi yang abnormal OK Cek setpoint pada remote, pastikan pada mode cool semuai temperature yang diinginkan Ok OK Ok Cek timer pada remote, pastikan sesuai dengan kebutuhan OK Ok Check baterai pada remote, lakukan penggantian jika diperlukan OK Cek cover unit, pastikan bersih, skrup masih lengkap dan tidak ada kerusakan pada cover unit OK Ok Not Ok 0 Cek kondisi fin kondensor, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor) OK Ok UT Cek kondisi fan outdoor, pastikan terpasang dengan baik, tidak kotor & tidak rusak (cleaning jika kotor) OK Ok OK Cek putaran fan outdoor, pastikan aliran udara pada kondensor lancar Ok \circ Cek Insulasi pipa, pastikan semua pipa terinsulasi, tidak ada yang rusak atau kondensasi OK Ok \circ Cek kebocoran refrigerant, pastikan tidak ada oli di area kondensor dan sambungan pipa Tdk. Bocor Tidak Bocor Kencangkan semua koneksi kabel pada terminal outdoor unit 21 OK Ok Cek Kapasitor kompressor OK Ok UN Cek Kapasitor motor fan kondensor OK Ok ΙT 24 Test running, pastikan tidak ada suara atau vibrasi yang abnormal OK Ok Cek ampere kompressor dan sesuaikan dengan kapasitas di nameplate unit OK Ok Cek ampere motor fan kondensor dan sesuaikan dengan kapasitas di nameplate unit OK Ok Cek tekanan kompressor disesuaikan dengan tipe referigerant OK Ok

	Sub Equipment	Indoor Unit	Outdoor Unit			
Ī	Parameter	Temp (C)	Suction Pressure (Psi)	Discharge Pressr. (Psi)	Amp. Compressor (A)	Voltage (V)
	Standar Cond.	Lancar				
	Before					
	After					

I	NOTES				
Ī	Temuan : Rekomen	ndasi :			
I					
I					
I					
Į					
ı	RESUME				
JOB COMPLETED ? ? YES ? NO, please check on NOTES		RUNNING HOURS :			

Keterangan : Lembar 1 untuk Teknisi; Lembar 2 untuk User; Lembar 3 Arsip Kantor