SERVICE REPORT PREVENTIVE MAINTENANCE AC SPLIT

FORM NO. ACS-PM-11-24-00001

Tipe Form PM01

Lokasi : Ciomas	Model Unit :AC	Team Engineer List : asd	Date : 2024-11-27
Code unit :2333	No. Seri : 12233		Start PM : 11:12
Nomor Unit : 00001	Periode : 1 Monthly		Close PM : 12:12

TYPE OF AIR CONDITIONER EQUIPMENT

☑ AC Split

REFRIGERANT TYPE: Test2

		TASK LIST		
No.		Item Checked	Standar	Actual
INTEN	ISIVE	SAFETY BRIEFING TEAM	OK	
I N D O O	1	Cek cover unit, pastikan bersih, skrup masih lengkap dan tidak ada kerusakan pada cover unit	OK	?
	2	Cek kondisi filter, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor)	OK	?
	3	Cek kondisi fin evap, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor)	OK	?
	4	Cek kondisi blower fan, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor)	OK	?
	5	Cek kondisi drain sistem, bersihkan lendir yang menempel dan pastikan tidak tersumbat	Lancar	?
	6	Cek putaran blower, pastikan aliran udara pada evaporator lancar	Lancar	?
R	7	Cek Insulasi pipa, pastikan semua pipa terinsulasi, tidak ada yang rusak atau kondensasi	OK	?
U N I T	8	Cek kebocoran refrigerant, pastikan tidak ada oli di area indoor, bak drain dan sambungan pipa	Tdk. Bocor	?
	9	Cek modul indoor, pastikan koneksi kabelnya dan pastikan tidak ada kerusakan pada modul	OK	?
	10	Kencangkan semua koneksi kabel pada terminal indoor unit	Kencang	?
Ι΄.	11	Test running, pastikan tidak ada suara atau vibrasi yang abnormal	OK	?
	12	Cek setpoint pada remote, pastikan pada mode cool semuai temperature yang diinginkan	OK	?
İ	13	Cek timer pada remote, pastikan sesuai dengan kebutuhan	OK	?
	14	Check baterai pada remote, lakukan penggantian jika diperlukan	OK	?
0	15	Cek cover unit, pastikan bersih, skrup masih lengkap dan tidak ada kerusakan pada cover unit	OK	?
U	16	Cek kondisi fin kondensor, pastikan tidak kotor dan tidak rusak (cleaning jika kotor)	OK	?
I	17	Cek kondisi fan outdoor, pastikan terpasang dengan baik, tidak kotor & tidak rusak (cleaning jika kotor)	OK	?
DO	18	Cek putaran fan outdoor, pastikan aliran udara pada kondensor lancar	OK	?
Ιŏ	19	Cek Insulasi pipa, pastikan semua pipa terinsulasi, tidak ada yang rusak atau kondensasi	OK	?
R	20	Cek kebocoran refrigerant, pastikan tidak ada oli di area kondensor dan sambungan pipa	Tdk. Bocor	?
	21	Kencangkan semua koneksi kabel pada terminal outdoor unit	OK	?
U	22	Cek Kapasitor kompressor	ОК	?
N	23	Cek Kapasitor motor fan kondensor	OK	?
	24	Test running, pastikan tidak ada suara atau vibrasi yang abnormal	OK	?
ΙT	25	Cek ampere kompressor dan sesuaikan dengan kapasitas di nameplate unit	OK	?
	26	Cek ampere motor fan kondensor dan sesuaikan dengan kapasitas di nameplate unit	OK	?
	27	Cek tekanan kompressor disesuaikan dengan tipe referigerant	OK	?

Sub Equipment	Indoor Unit	Outdoor Unit			
Parameter	Temp (C)	Suction Pressure (Psi)	Discharge Pressr. (Psi)	Amp. Compressor (A)	Voltage (V)
Standar Cond.	1	1	1	1	1
Before	1	1	1	1	1
After	1	1	1	1	1
		NOTES			

Temuan : 1 Rekomendasi : 1

APPROVAL

CREATED BY APPROVAL STATUS

Created By : adminsuper Completed Date : Status Approval : Waiting Approved By :

Approved Date :

	Foto Equipment					
No	Gambar	Info	Keterangan			
1		1	?			
	Foto Parameter					
No	Gambar	Info	Keterangan			
1		1	?			